

nr	Aktivitet	Startdato	Slutdato	2013												
				jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov		
1	Evt. forberedende planlægning/byggeprogram	ma 07-01-13	ti 15-01-13													
2	Udsendelse af indstilling (forslag)	ti 15-01-13	ti 15-01-13													
3	<del>til Social, Børn og Kulturudvalget</del> <i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	ti 15-01-13	ti 15-01-13													
4	- Behandling (forslag)	to 17-01-13	to 31-01-13													
5	<del>Social, Børn og Kulturudvalgsmøde</del> <i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	to 17-01-13	to 17-01-13													
6	Økonomi- og Planudvalgsmøde	to 24-01-13	to 24-01-13													
7	Kommunalbestyrelsesmøde	to 31-01-13	to 31-01-13													
8	Indgåelse af aftale om totalrådgivning	fr 01-02-13	fr 01-02-13													
9	PROJEKTERING	ma 04-02-13	fr 31-05-13													
10	Byggeprogram og skitsering inkl. brugermøder	ma 04-02-13	fr 29-03-13													
11	For- og hovedprojekt	ma 01-04-13	fr 31-05-13													
12	UDBUD I HOVEDENTREPRISE/FAGENTREPRISE	ma 20-05-13	ma 29-07-13													
13	Udarbejdelse af vurderingsmodel til tilbud	ma 20-05-13	fr 31-05-13													
14	Udbud	ma 03-06-13	ma 03-06-13													
15	Udarbejdelse af tilbud	ma 03-06-13	fr 21-06-13													
16	Afl levering af tilbud	fr 21-06-13	fr 21-06-13													
17	Vurdering af tilbud og evt. bearbejdning af projekt med besnærsesfilan	ma 24-06-13	to 27-06-13													
18	Meddelelse til de bydende	fr 28-06-13	fr 28-06-13													
19	Aftaleindgåelse	ma 01-07-13	ma 01-07-13													
20	Mobilisering	ti 02-07-13	ma 29-07-13													
21	UDFØRELSE	ti 30-07-13	to 31-10-13													
22	IBRUGTAGNING	fr 01-11-13	fr 01-11-13													

Aktivitet :

Behandling i styregruppe : ▾

Øvrige Milepæle : ▾