

## Anlæg - regnskabsresultat 2019

Hele kroner	Regnskab 2019						Bemærkning
	Bevillings- dato	Korrigeret budget 2019	Forbrug JAN - 016 2019	Rest korr. Budget 2019	Overføres til 2020	Overføres ikke	
<b>Samlet resultat</b>		<b>79.646.090</b>	<b>64.961.821</b>	<b>14.684.269</b>	<b>14.069.962</b>	<b>614.308</b>	
<b>Faste ejendomme</b>							
Maritimt hus ved Dragør Havn	22.05.2014	125.670		125.670	125.670	0	
LED belysning i kommunens bygninger	21.06.2018	2.206.101	628.138	1.577.963	1.577.963	0	
Museum Amager Dragør Havn, restaurering, udg.	21.06.2018	2.205.182	2.205.182	0	0	0	Afsluttet
Museum Amager Dragør Havn, restaurering, indt.	21.06.2018	-377.406	-377.406	0	0	0	Afsluttet
Genopretning af bygninger	19.12.2019	1.876.957	1.249.495	627.462	627.462	0	
<b>Fritidsfaciliteter</b>					0		
Renovering af Dragør Søbad	24.05.2012		73.522	-73.522		-73.522	Afsluttet, forbrug modregnes på kassen
Modernisering af Hollænderhallen	27.04.2017	2.996.620	3.086.917	-90.297		-90.297	Afsluttet, forbrug modregnes på kassen
Kommunal svømmehal	17.12.2015	27.733.374	27.327.426	405.948	405.948	0	Afsluttes i 2020
Genopretning Hollænderhallen	19.12.2019	492.980	50.000	442.980	442.980	0	
<b>Redningsberedskab</b>							
Flydespæringer til beredskabet	#	340.000	261.450	78.550	78.550	0	
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>					0		
Madsens Krog - arealer og faciliteter	20.06.2019	2.300.000	1.909.000	391.000	0	391.000	Afsluttet, restbudget pga. moms lægges i kassen
<b>Naturbeskyttelse</b>				0	0		
Projekt Kystbeskyttelse (Klimatilpasning)	31.10.2019	3.285.928	478.350	2.807.578	2.807.578	0	
<b>Vejanlæg</b>					0		
Genopretning af veje	19.12.2019	3.236.439	2.320.049	916.390	116.390	800.000	800.000 kr. lægges i kassen (det sorte sjak)
Ny vejbelysning ESCO finansieret	27.02.2014	7.564.620	6.385.913	1.178.707	1.178.707	0	
Forbedrede forhold for kollektiv trafik	23.05.2019	100.000	100.092	-92		-92	Afsluttet, forbrug modregnes på kassen
Jordlægning af luftledninger	19.12.2013	-131.276		-131.276		-131.276	Afsluttet, forbrug modregnes på kassen
Jan Timanns Plads	26.10.2017	24.972		24.972	24.972	0	
Trafiksikkerhedsprojekter	24.05.2018	111.025	20.311	90.714	90.714	0	Afsluttet
Krydset Møllevvej-Krudttårnsvej	31.08.2017	132.578		132.578	132.578	0	Afsluttet
Fællessti langs Bachersmindevej	22.06.2017	75.549	75.130	419	0	419	Afsluttet restbudget lægges i kassen
Kys og kør Dragør skole Nord	24.05.2018	261.234	261.234	0	0	0	Afsluttet
Gangsti langs Krudttårnsvej udvidelse	20.06.2019	200.000	11.728	188.272	188.272	0	
Vejvedligehold, handiapvenlige tiltag	29.08.2019	239.673	96.384	143.289	143.289	0	

Hele kroner	Regnskab 2019					Bemærkning	
	Bevillings- dato	Korrigeret budget 2019	Forbrug JAN - 016 2019	Rest korr. Budget 2019	Overføres til 2020	Overføres ikke	
<b>Samlet resultat</b>		<b>79.646.090</b>	<b>64.961.821</b>	<b>14.684.269</b>	<b>14.069.962</b>	<b>614.308</b>	
<b>Havne</b>					0		
Havnens udvikling diverse	#	622.297		622.297	622.297	0	
Dragør Havn - Byggemodning	24.11.2016	-450.000		-450.000	-450.000	0	
Dragør Havn - nye bådpladser	26.01.2017	365.350	91.378	273.973	273.973	0	
Dragør Havn Etablering af vaskeplads	22.06.2017	300.000		300.000	300.000	0	
Badebro ved Dragør Fort	22.06.2017	201.561	84.100	117.461	117.461	0	
Dragør Havn - Byggemodning ny skurby	30.01.2019	0	71.798	-71.798	0	-71.798	Afsluttet, forbrug modregnes på kassen
Genopretning af Dragør Havn	20.12.2018	2.784.586	1.799.428	985.158	985.158	0	
<b>Folkeskoler</b>							
Genopretning af skoler	19.12.2019	2.758.826	2.676.271	82.555	82.555	0	
Udearealer på skoler, helhedsplan	30.03.2017	7.476.754	6.893.255	583.499	583.499	0	
Skoletoiletter modernisering	21.11.2019	500.000	35.521	464.479	464.479	0	
<b>Skolefritidsordninger</b>					0		
SFO Ny struktur	28.02.2019	2.100.000	2.289.277	-189.277	0	-189.277	Fortsætter, udgiften indgår i det samlede regnskab, når projektet afsluttes
SFO Tulipanen toiletter	23.05.2019	600.000	587.928	12.072	12.072	0	Afsluttes
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>					0	0	
Genopretning, daginstitutioner	19.12.2019	636.159	611.079	25.080	25.080	0	
Legepladser reovering	30.03.2017	166.889		166.889	166.889	0	
Salg af Høgevænget	#		20.850	-20.850	0	-20.850	Fortsætter, udgiften indgår i det samlede regnskab, når projektet afsluttes
<b>Ældre og handicappede</b>					0	0	
Velfærdsteknologisk sygeplejeklinik	20.06.2019	250.000	142.512	107.488	107.488	0	
Genopretning Enggården	19.12.2019	0	2.075	-2.075	-2.075	0	
<b>Stabene</b>					0	0	
Digitalisering	22.11.2018	2.447.070	614.799	1.832.271	1.832.271	0	
<b>Kommunal tandpleje</b>					0		
Kommunal tandklinik i Dragør	21.06.2018	3.886.378	2.878.636	1.007.742	1.007.742	0	