

Proces for udvikling før salg af Jægervej 30

Beskrivelse af milepæle	Kategori	Tildelt til	Gang	Start	Antal dage
Planlægning					
Forberedelse forslag til udviklingsproces		JCL	75%	30-10-2019	6
Frist ekstraordinær BEPU nov.	Milepæl	JCL		05-11-2019	1
Gdk. planproces	Milepæl	BEPU		14-11-2019	1
Gdk. planproces	Milepæl	ØU		14-11-2019	1
Gdk. planproces	Mål	KB		21-11-2019	1
Forhøring					
Indstilling indkaldelse af idéer og forslag		JCL		22-11-2019	8
Frist BEPU jan.	Milepæl	JCL		12-12-2019	1
Gdk. høring	Milepæl	BEPU		14-01-2020	1
Gdk. høring	Milepæl	ØU		23-01-2020	1
Forberedelse høringsmateriale		JCL		24-01-2020	5
Gdk. høring	Mål	KB		29-01-2020	1
Indkaldelse af idéer og forslag (Høring i mindst 8 uger)		JCL		30-01-2020	63
Efterbehandling + indstilling		JCL		02-04-2020	14
Frist BEPU maj	Milepæl	JCL		16-04-2020	1
Politisk godkendelse	Milepæl	BEPU		05-05-2020	1
Politisk godkendelse	Milepæl	ØU		19-05-2020	1
Politisk godkendelse	Mål	KB		26-05-2020	1
Udbud					
Udarbejdelse af materiale	På rette spor	BFM		27-05-2020	40
Frist ØU	Milepæl	BFM		06-08-2020	1
Politisk godkendelse	Milepæl	ØU		20-08-2020	1
Politisk godkendelse	Mål	KB		27-08-2020	1
Indkaldelse af projekter	Milepæl	BFM		28-08-2020	1
Udbudsperiode		BFM		29-08-2020	40
Udvælgelse	Høj risiko	Arbejdsgruppe		08-10-2020	19
Frist BEPU/ØU/KB	Milepæl	BFM/JCL		12-11-2020	1
Politisk godkendelse	Milepæl	BEPU		01-12-2020	1
Politisk godkendelse	Milepæl	ØU		10-12-2020	1
Politisk godkendelse	Mål	KB		17-12-2020	1
Evt. forhandlinger		BFM/JCL		04-01-2021	42
Frist BEPU/ØU/KB	Milepæl	BFM/JCL		18-02-2021	1
Politisk godkendelse	Milepæl	BEPU		02-03-2021	1
Politisk godkendelse	Milepæl	ØU		11-03-2021	1
Politisk godkendelse	Mål	KB		25-03-2021	1

Lokalplanlægning				
Indstilling opstart		JCL	01-02-2021	14
Frist BEPU/ØU/KB	Milepæl	BFM/JCL	18-02-2021	1
Gdk. opstart	Milepæl	BEPU	02-03-2021	1
Gdk. opstart	Milepæl	ØU	11-03-2021	1
Gdk. opstart	Mål	KB	25-03-2021	1
Udarbejdelse lokalplan		konsulent	26-03-2021	28
Miljøvurdering		konsulent	23-04-2021	14
Indstilling forslag		JCL	07-05-2021	7
Frist BEPU	Milepæl	JCL	20-05-2021	1
Gdk. forslag	Milepæl	BEPU	01-06-2021	1
Gdk. forslag	Milepæl	ØU	11-06-2021	1
Gdk. forslag	Mål	KB	24-06-2021	1
Høring (8 uger)		JCL	25-06-2021	63
Efterbehandling + indstilling		JCL	27-08-2021	14
Frist BEPU	Milepæl	JCL	23-09-2021	1
Vedtagelse	Milepæl	BEPU	05-10-2021	1
Vedtagelse	Milepæl	ØU	14-10-2021	1
Vedtagelse	Mål	KB	28-10-2021	1
Endelig handel				
Endelig accept af købstilbud	Mål	borgmester	29-10-2021	1
Overtagelse og kontant deponering af købesum	Mål	køber	30-10-2021	2
*BEMÆRK: foreløbige tidspunkter og anslået varighed				