

# Proces for udvikling før salg af Jægervej 30

| Beskrivelse af milepæle                                  | Kategori      | Tildelt til   | Gang | Start      | Antal dage |
|--|---------------|---------------|------|------------|------------|
| <b>Planlægning</b>                                       |               |               |      |            |            |
| Forberedelse forslag til udviklingsproces                |               | JCL           | 75%  | 30-10-2019 | 6          |
| Frist ekstraordinær BEPU nov.                            | Milepæl       | JCL           |      | 05-11-2019 | 1          |
| Gdk. planproces  | Milepæl       | BEPU          |      | 14-11-2019 | 1          |
| Gdk. planproces  | Milepæl       | ØU            |      | 14-11-2019 | 1          |
| Gdk. planproces  | Mål           | KB            |      | 21-11-2019 | 1          |
| <b>Forhøring</b>   |               |               |      |            |            |
| Indstilling indkaldelse af idéer og forslag              |               | JCL           |      | 22-11-2019 | 8          |
| Frist BEPU jan.  | Milepæl       | JCL           |      | 12-12-2019 | 1          |
| Gdk. høring  | Milepæl       | BEPU          |      | 14-01-2020 | 1          |
| Gdk. høring  | Milepæl       | ØU            |      | 23-01-2020 | 1          |
| Forberedelse høringsmateriale                            |               | JCL           |      | 24-01-2020 | 5          |
| Gdk. høring  | Mål           | KB            |      | 29-01-2020 | 1          |
| Indkaldelse af idéer og forslag (Høring i mindst 8 uger) |               | JCL           |      | 30-01-2020 | 63         |
| Efterbehandling + indstilling                            |               | JCL           |      | 02-04-2020 | 14         |
| Frist BEPU maj   | Milepæl       | JCL           |      | 16-04-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | BEPU          |      | 05-05-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | ØU            |      | 19-05-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Mål           | KB            |      | 26-05-2020 | 1          |
| <b>Udbud</b>   |               |               |      |            |            |
| Udarbejdelse af materiale                                | På rette spor | BFM           |      | 27-05-2020 | 40         |
| Frist ØU   | Milepæl       | BFM           |      | 06-08-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | ØU            |      | 20-08-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Mål           | KB            |      | 27-08-2020 | 1          |
| Indkaldelse af projekter                                 | Milepæl       | BFM           |      | 28-08-2020 | 1          |
| Udbudsperiode  |               | BFM           |      | 29-08-2020 | 40         |
| Udvælgelse   | Høj risiko    | Arbejdsgruppe |      | 08-10-2020 | 19         |
| Frist BEPU/ØU/KB   | Milepæl       | BFM/JCL       |      | 12-11-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | BEPU          |      | 01-12-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | ØU            |      | 10-12-2020 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Mål           | KB            |      | 17-12-2020 | 1          |
| Evt. forhandlinger                                       |               | BFM/JCL       |      | 04-01-2021 | 42         |
| Frist BEPU/ØU/KB   | Milepæl       | BFM/JCL       |      | 18-02-2021 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | BEPU          |      | 02-03-2021 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Milepæl       | ØU            |      | 11-03-2021 | 1          |
| Politisk godkendelse                                     | Mål           | KB            |      | 25-03-2021 | 1          |

| <b>Lokalplanlægning</b>                             |         |            |            |    |
|---|---------|------------|------------|----|
| Indstilling opstart                                 |         | JCL        | 01-02-2021 | 14 |
| Frist BEPU/ØU/KB                                    | Milepæl | BFM/JCL    | 18-02-2021 | 1  |
| Gdk. opstart  | Milepæl | BEPU       | 02-03-2021 | 1  |
| Gdk. opstart  | Milepæl | ØU         | 11-03-2021 | 1  |
| Gdk. opstart  | Mål     | KB         | 25-03-2021 | 1  |
| Udarbejdelse lokalplan                              |         | konsulent  | 26-03-2021 | 28 |
| Miljøvurdering                                      |         | konsulent  | 23-04-2021 | 14 |
| Indstilling forslag                                 |         | JCL        | 07-05-2021 | 7  |
| Frist BEPU  | Milepæl | JCL        | 20-05-2021 | 1  |
| Gdk. forslag  | Milepæl | BEPU       | 01-06-2021 | 1  |
| Gdk. forslag  | Milepæl | ØU         | 11-06-2021 | 1  |
| Gdk. forslag  | Mål     | KB         | 24-06-2021 | 1  |
| Høring (8 uger)                                     |         | JCL        | 25-06-2021 | 63 |
| Efterbehandling + indstilling                       |         | JCL        | 27-08-2021 | 14 |
| Frist BEPU  | Milepæl | JCL        | 23-09-2021 | 1  |
| Vedtagelse  | Milepæl | BEPU       | 05-10-2021 | 1  |
| Vedtagelse  | Milepæl | ØU         | 14-10-2021 | 1  |
| Vedtagelse  | Mål     | KB         | 28-10-2021 | 1  |
| <b>Endelig handel</b>                               |         |            |            |    |
| Endelig accept af købstilbud                        | Mål     | borgmester | 29-10-2021 | 1  |
| Overtagelse og kontant deponering af købesum        | Mål     | køber      | 30-10-2021 | 2  |
| *BEMÆRK: foreløbige tidspunkter og anslået varighed |         |            |            |    |