Hovedaktiviteter for kystbeskyttelsesprojekt - Version I - sep 2019

Planen vil blive revideret når udviklingsplanen med etapeplan er udarbejdet

			2019									2020												2021												2022												2023												2024				
	11	12	1 til 3	4	5	6	**8**	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Planlægning, tekniske forudsætninger, afsøgning om samarbejde																																																																
Beslutning om konkurrenceprincipper																																																																
Beslutning om fælles projekt undersøges og konkurrence i bero																																																																
Dialog om fælles løsning med eksterne parter																																																																
Fondsansøgning, projektbeskrivelse																																																																
Beslutning om fortsættelse af lokalt projekt																																																																
Tekniske forundersøgelser																																																																
Konkurrenceprogram og prækvalifikation																																																																
Konkurrence																																																																
Forundersøgelse med valgt linjeføring indsendes til kystdirektorat §2 stk 1+2																																																																
Beslutning om vinder																																																																
Orientering om projektets fremme §2																																																																
Dispositionsforslag/udviklingsplan																																																																
Ejere af fast ejendom underrettes om afgørelse om projektets fremme																																																																
VVM-screening																																																																
Juridisk notat med finansieringsmodeller																																																																
Beslutning - dispositionsforslag/strategi, revideret projektøkonomi, finansieringsmodel																																																																
Projektforslag																																																																
Evt. afgrænsningsnotat VVM (bilag i kommende høring)																																																																
Udarbejdelse af plangrundlag, miljøkonsekvensrapport, Natura 2000 konsekvensvurdering																																																																
Vedtægter udarbejdes																																																																
Beslutning - forslag til plangrundlag, vedtægter																																																																
Myndighedsprojekt																																																																
Høring - kystbeskyttelsesprojekt 4 (8) uger																																																																
Høring - lokalplan, 8 uger																																																																
Høring miljøkonsekvensrapport 8 uger																																																																
Myndighedsbehandling - høringer og tilretninger																																																																
Beslutning - tilladelse til kystbeskyttelsesprojekt (VVM inkluderet), godkendelse af plangrundlag, orientering om miljøkonsekvensrapport																																																																
Oprettelse af kystbeskyttelseslag og låneoptag																																																																
Grundejere underettes om afgørelse. Klage har opsættende virkning = klagesagsbehandling																																																																
Evt. beslutning - godkendelse af myndighedsprojekt																																																																
Hovedprojekt																																																																
Byggetilladelse																																																																
Udbud - kystbeskyttelseslag udbyder gn. Sekretariat																																																																
Udførsel starter(i etaper)																																																														...	...?